

# 遵义市 2010 年重点建设项目第二季度完成情况(表二)

投资单位:万元

序号	项目名称	建设规模和内容	2010 年工作进度安排		1-6 月完成情况	1-6 月实际完成投资额	1-6 月计划完成投资额	1-3 月实际完成投资额	4-6 月实际完成投资额	4-6 月计划完成投资额	市政府分管领导	责任单位及责任人
			一季度	二季度								
19	桐梓县吉源煤矿	生产能力 60 吨/年	主、副井、平硐、风井掘进。完成 2000 万元	主、副井、平硐、风井掘进。完成 3000 万元	主副矿井掘进施工	16404	5000	3534	12870	3000	余遵义	桐梓县政府 王忠 陈志平 桐梓县工业能源委 郭世刚
20	桐梓循环经济型煤化工生态工业基地一期工程	年产 11.2 亿立方米煤气、50 万吨氯醇联产及化肥项目、30 万吨甲醇、及基地公用工程	完成 20000 万元	完成 20000 万元	一期总体形象进度 80%左右	91504	40000	39074	52430	20000	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
21	贵州华电桐梓电厂配套日产 5000 吨熟料新型干法水泥生产线	新建 5000 吨/日熟料新型干法水泥生产线			前期工作阶段,主要因环保手续办理困难,项目未开工	0		0	0		余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
22	遵义伟明铝业电解铝环保节能技改项目	新增电解铝 10 万吨/年环保节能技改	完成 2000 万元	完成 2000 万元	土建主体基本完成,进行设备安装调试	12000	4000	1500	10500	2000	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
23	绥阳循环经济型煤化工生态工业基地	48 万吨/年电石、30 万吨/年烧碱、30 万吨/年 PVC、130 万吨/年渣制水泥,以及动力车间、铁路专线、后水河水库大坝加高	完成 10000 万元	完成 10000 万元	正在进行场地平整、河道治理工程、边坡治理、取水工程,水泥厂土建工程已全面施工。总体工程进度缓慢	900	20000	900	0	10000	余遵义	绥阳县政府 覃儒方 桐梓县工业能源委 郭世刚
24	遵义铝业电解铝环保节能技改项目	新增电解铝 13 万吨/年环保节能技改			厂房主体施工和设备安装	531		416	115		余遵义	遵义县政府 县长 郭世刚 桐梓县工业能源委 郭世刚
25	遵义钛业有限公司新增 1 万吨/年海绵钛改扩建项目	新增海绵钛 1 万吨/年	主体土建施工。完成 2000 万元	主体土建施工。完成 2000 万元	还房点主体工程开始施工,还蒸设备正在安装	1395	4000	751	644	2000	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
26	董酒庄年产 8000 吨恢复生产技改项目	恢复董酒 8000 吨/年生产能力	完成 300 万元	完成 500 万元	完成锅炉除尘器及沉渣池改造,完成烤酒车间大客房顶维修,完成瓶库加固土建工程	98	800	37	61	500	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
27	习水赛德水泥日产 2500 吨熟料新型干法水泥生产线	新建 2500 吨/日熟料新型干法水泥生产线	完成 15800 万元	完成 3100 万元	厂区场平工程已完成,进厂公路、桥梁、土建主体工程	4368	18900	2000	2368	3100	余遵义	习水县政府 曾瑜 桐梓县工业能源委 郭世刚
28	遵义海螺盘江水泥日产 2x4500 吨熟料新型干法水泥生产线	新建 2x4500 吨/日熟料新型干法水泥生产线	完成征地拆迁和招投标工作	完成 6000 万元	基本完成生活区及 311 县道的征地拆迁工作,311 县道改造工程正在建设	7812	6000	6157	1655	6000	余遵义	汇川区政府 王晓东 桐梓县工业能源委 郭世刚
29	贵州江葛水泥日产 2500 吨熟料新型干法水泥生产线技改项目	2500 吨/日熟料新型干法水泥生产线技改	完成土地报批并开工建设	完成 2000 万元	股权转让工作正在进行,该项目尚未开工	91	2000	91	0	2000	余遵义	湄潭县政府 肖发君 桐梓县工业能源委 郭世刚
30	遵义陆圣康源科技开年茶多酚系列产品扩建设项目	新增年产 1500 吨茶多酚系列产品,一期建设 300 吨/年生产线,二期扩建 1200 吨/年生产线	完成 400 万元	完成 400 万元	一期工程建成投产,正在进行二期厂房主体工程建设	950	800	400	550	400	余遵义	湄潭县政府 肖发君 桐梓县工业能源委 郭世刚
31	正安年产 60 万吨旋窑干法水泥厂	年产水泥 60 万吨; 厂房建设、设备购置及安装	完成 4250 万元	完成 4250 万元	厂房主体施工和设备安装	9000	8500	3000	6000	4250	余遵义	正安县政府 宋霖 桐梓县工业能源委 郭世刚
32	凤冈县循环经济型有机生物产业工程	年产生物有机肥 20 万吨	完成 300 万元	完成 500 万元	二期 5 万吨/年有机肥工程正在平整场地,进行设计论证等工作	800	800	0	800	500	余遵义	凤冈县政府 廖海泉 桐梓县工业能源委 郭世刚
33	茅台酒股份“十一五”新增 1 万吨茅台酒项目	“十一五”新增茅台酒生产能力 1 万吨(年新增 2000 吨),期末茅台酒生产总能力达到 2 万吨/年	完成 10000 万元	完成 10000 万元	正在进行制酒和制曲厂房、厂区污水处、生活服务区、武警营区、保安营区建设	35936	20000	3000	32936	10000	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
34	茅台酒股份酒糟生物利用循环经济项目	酒糟生物转化利用	完成 2500 万元	完成 25000 万元	完成土地征用,正实施河道治理、道路工程	18500	27500	0	18500	25000	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
35	仁怀市酒中酒(集团)有限公司年产 4500 吨酱香白酒生产基地	年产 4500 吨酱香白酒	完成 5000 万元	完成 3000 万元	完成生产车间基础桩工程,1 栋生产车间二楼封顶,场地平整,进场公路完成	6800	8000	3000	3800	3000	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
36	贵州怀酒庄年产 1000 吨酱香白酒扩建设项目	年产 1000 吨酱香白酒	完成 300 万元	完成 1200 万元	完成生产车间基础桩工程,场地平整,完成进厂公路	4250	1500	500	3750	1200	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
<b>三、新开工项目</b>						64269	55508	14898	49371	38937		
37	桐梓县花秋一矿	生产能力 90 万吨/年	加快推进前期工作	完成项目核准及采矿权手续。完成 3000 万元	前期工作阶段	0	3000	0	0	3000	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 陈志平
38	桐梓县官仓煤矿	生产能力 45 万吨/年	平硐、明槽开挖、掘进。完成 2271 万元	平硐掘进完工、605 运输巷掘进、总回风巷掘进。完成 2197 万元	矿井掘进施工	7524	4468	3621	3903	2197	余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 陈志平
39	桐梓电厂	总装机 2x600MW	1、工程项目核准;2、“四通一平”工程完工;3、第一批主要辅机招标结束;4、第二批主要辅机招标开展;5、完成主厂区征地拆迁工作	6 月份正式开工建设,1、完成主体工程施工准备工作;2、主体工程施工正式开工;3、完成第三、四批辅机设备招标;4、完成灰渣渣周转场征地拆迁工作	6 月底开工建设	18928		0	18928		余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚
40	绥阳县田湾煤矿	生产能力 45 万吨/年	开工准备。完成 500 万元	4 月份开工。主平硐进风斜井、回风斜井掘进。完成 1500 万元	进场公路、生活服务设施及工业广场建设	1450	2000	313	1137	1500	余遵义	绥阳县政府 覃儒方 桐梓县工业能源委 陈志平
41	习水县天成煤矿	生产能力 45 万吨/年	开工准备。完成 500 万元	4 月份开工。主平硐进风斜井、回风斜井掘进。完成 1500 万元	正在办理相关手续,进行场址三通一平工作	2408	2000	150	2258	1500	余遵义	习水县政府 曾瑜 桐梓县工业能源委 陈志平
42	贵州茅台集团习酒公司新增 3330 吨/年浓香型白酒技改项目	新增浓香型白酒 3330 吨/年	完成 300 万元	完成 1000 万元	厂房基础工程施工	600	1300	0	600	1000	余遵义	习水县政府 曾瑜 桐梓县工业能源委 郭世刚
43	贵州茅台集团习酒公司酱香型白酒技改项目	新建 1 万吨高温制曲、2 万吨酒库	3 月份开工。完成 500 万元	完成 1500 万元	厂房基础工程施工	850	2000	0	850	1500	余遵义	习水县政府 曾瑜 桐梓县工业能源委 郭世刚
44	贵州仁怀钓鱼台国宾馆酒业新增 600 吨/年酱香型白酒技改项目	新增酱香型白酒 600 吨/年	完成 800 万元	完成 1500 万元	由于征地拆迁困难,项目还未开工建设,计划近期启动实质性建设	0	2300	0	0	1500	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
45	仁怀名酒工业园	基地基础设施建设		完成 2000 万元	正在进行园区主干道建设	450	2000	450	0	2000	余遵义	仁怀市政府 黄国宏 桐梓县工业能源委 郭世刚
46	贵州珍酒厂恢复 1000 吨/年珍酒技改项目	恢复珍酒 1000 吨/年生产能力	完成 1000 万元	完成 1000 万元	正在进行车间维修改造和厂区道路建设。由于周边农民堵工严重,影响项目进度	1150	2000	700	450	1000	余遵义	汇川区政府 王晓东 桐梓县工业能源委 郭世刚
47	遵义光勋绿色产业年产 30 万吨生物有机肥高技术产业化项目	新建年产 30 万吨生物有机肥生产线及配套公用工程	完成 500 万元	完成 500 万元	已完成厂房装修,进厂道路和发酵塔建设,正在进行设备安装调试	2035	1000	410	1625	500	余遵义	汇川区政府 王晓东 桐梓县工业能源委 郭世刚
48	汇川机电制造工业园(含市非公有经济创业园)	基地基础设施建设	完成 1000 万元	完成 2000 万元	长征园已完成平场工作,项目区内武汉路工程开工建设,进行路基开挖,部分入驻企业已完成部分设备采购,土建工程已开工建设	4825	3000	3725	1100	2000	余遵义	汇川区政府 王晓东 桐梓县工业能源委 郭世刚
49	贵州鸭溪酒业有限公司 1.5 万吨基酒扩能首期工程	年产 1.5 万吨基酒	3 月份开工。完成 2400 万元	完成 5140 万元	前期工作阶段	2551	7540	1411	1140	5140	余遵义	遵义县政府 县长 桐梓县工业能源委 郭世刚
50	遵义和平(广东)工业园区	基地基础设施建设	完成 3000 万元	完成 5000 万元	征地补偿基本完成,开展房屋拆迁、土石方开挖等工作	4600	8000	1000	3600	5000	余遵义	遵义县政府 县长 桐梓县工业能源委 郭世刚
51	贵州南方嘉木食品年产 2 万吨精炼茶叶籽油扩建设项目	扩建年产 2 万吨精炼茶叶籽油自动化生产线	完成 300 万元	完成 500 万元	研发检测中心办公房已建成,待设备采购安装; 厂房扩建工程正在平场	800	800	620	180	500	余遵义	湄潭县政府 肖发君 桐梓县工业能源委 郭世刚
52	湄潭绿色食品工业园	基地基础设施建设		完成 1000 万元	前期工作阶段,工程未开工。该项目建设资金缺口大,建设用地办理困难		1000	0	0	1000	余遵义	湄潭县政府 肖发君 桐梓县工业能源委 郭世刚
53	遵义市乳制品公司日产 120 吨鲜奶生产线扩建设项目	扩建日产 120 吨鲜奶生产线		完成 1600 万元	1 号养殖小区及配套沼气池竣工,入住奶牛 600 头,生产车间改造正在进行	320	1600	320	0	1600	余遵义	红花岗区政府 舒存水 桐梓县工业能源委 郭世刚
54	红花岗湘江工业园区	基地基础设施建设	完成 3000 万元	完成 5000 万元	开展征地拆迁补偿、土石方工程,已完成总体规划评审。目前正在报批和平大道一类工业用地	6833	8000	600	6233	5000	余遵义	红花岗区政府 舒存水 桐梓县工业能源委 郭世刚
55	凤冈有机生态工业园	基地基础设施建设	完成 500 万元	完成 1000 万元	园区土石方工程,主大道雏形基本形成	330	1500	200	130	1000	余遵义	凤冈县政府 廖海泉 桐梓县工业能源委 郭世刚
56	余庆龙溪工业园	基地基础设施建设		完成 1000 万元	完成部分园区道路硬化和水、电、通信、路灯、园区大门等基础设施建设。已引进 5 家企业入驻,其中三家企业厂房建设已基本完成	6400	1000	600	5800	1000	余遵义	余庆县政府 宋晓路 桐梓县工业能源委 郭世刚
57	赤水市竹业循环经济基地	基地基础设施建设	完成项目征地拆迁及园区建设规划	完成 1000 万元	两条园区道路已完成路基工程,进行路面施工,综合管网入地、排水工程等	2215	1000	778	1437	1000	余遵义	赤水市政府 张集智 桐梓县工业能源委 郭世刚
<b>四、预备项目(13 个)</b>												
1	桐梓县狮溪煤矿	生产能力 45 万吨/年	2800 万元井田精查	2950 万元井田精查	地面施工及井巷建设,累计完成投资 13660 万元						余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 陈志平
2	桐梓县水柴坝煤矿	生产能力 60 万吨/年	200 万元申办核准	3500 万元申办矿权	前期工作阶段						余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 陈志平
3	桐梓县大竹坝煤矿	生产能力 60 万吨/年	200 万元申办核准	3500 万元申办矿权	水资源和水土保持方案已通过审查,待批复						余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 陈志平
4	遵义伟明铝业年产 10 万吨铝深加工项目	新建年产 10 万吨铝板、铸轧带坯生产线			前期工作阶段						余遵义	桐梓县政府 王忠 桐梓县工业能源委 郭世刚

(未完待续)